

כתב כמויות

28/07/2022

דף מס': 001

חדר טרפו - מבנה תחנה -זרקא-4 - מועצה מקומית ג'סר אלזרקא

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
	<p>פרק 08 מתקן חשמל -כללי</p> <p>תת פרק 08.8 חדר טרנספורמציה - חדר טרפו-C-10</p> <p>א- מבנה תחנה טרנספורמציה-טרפו יהיה עשוי טרומי .</p> <p>ב- מבנה תחנת הטרנספורמציה-טרפו יהיה דגם C-10 בהתאם לדגם המאושר בתיאום הטכני החתום והנדרש ע"י חברת חשמל והמזמין ולפי בקשת מועצה מקומית ג'סר אלזרקא.</p> <p>ג- מבנה תחנת הטרנספורמציה-טרפו מיועד לשני שנאים 2X630KVA.</p> <p>ד- חובה ובאחריות החברה הזוכה והמספקת את החדר לבצע הכנה ויישור ו/או מילוי לאדמה בשטח ו/או בניית קירות בטון וכו' בהתאם לדרישות חברת חשמל ותיאום טכני לפני העברה חדר הטרנספורמציה - טרפו למקום שנקבע בתכנית הנמצא בבית ההעלמין בתחום מועצה מקומית ג'סר אלזרא.</p> <p>ה- חובה ובאחריות החברה הזוכה והמספקת את חדר הטרנספורמציה לבצע תיאום מלא ומסירה טכנית מלאה ושלמה לחדר טרפו לחברת חשמל ולמזמין מועצה מקומית ג'סר אלזרקא.</p> <p>ו-חובה ובאחריות החברה הזוכה והמספקת להוציא כל האישורים והבדיקות הנדרשות על חברת חשמל ולמזמין מועצה מקומית ג'סר אלזרקא ולמסור לחברת חשמל ולמזמין מועצה מקומית ג'סר אלזרקא, כדוגמת בדיקות חשמל, ארקות, בדיקות בטון , אישור בודק פרטי, בדיקת לולאת תקלה L.T, אישור קונסרוקטור וכו'.</p> <p>ז-חובה ובאחריות החברה הזוכה והמספקת להוציא היתר בנייה למבנה התחנה טרנספורמציה - טרפו בהתאם לתקנות חוק תכנון ובנייה ולפי בקשת חברת חשמל ובהתאם לשקול המזמין מועצה מקומית ג'סר אלזרקא.</p>				

להעברה בתת פרק 08.8

28/07/2022

דף מס': 002

חדר טרפו - מבנה תחנה -זרקא-4 - מועצה מקומית ג'סר אלזרקא

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
08.8.100	<p>מהעברה</p> <p>ח-התיאום הטכניהחתום ע"י חברת חשמל והרשות המקומית ג'סר אלזרקא ומשרד האדריכלות אבו רומי אדריכלים ויועץ חשמל והתכנית המצורפת למכרז הן חלק בלתי נפרד מהמכרז והחברה הזוכה חייבת לפעול ולבצע את העבודה בהתאם לתיאום הטכני ולתכניות המצורפות למכרז ללא כל חריגה .</p> <p>אספקה והובלה והתקנת מבנה בגודל אורך (בין 7 מ'- 8 מ') ורוחב (בין 5 מ'- 4 מ') המבנה כולל מבנה עבור תחנה פנימית לח"ח (טרנספורמציה), הבנוי מרצפת בטון כפולה הכוללת פתחים וכיסויים למעברי כבלים בגודל הנדרש לפי דרישות ח"ח והמזמין גובה ריצפה כפולה 130 ס"מ וקירות עשויים מבטון מתועשים בעובי 30 ס"מ לרבות דלתות רפרפה ברוחב 120 ס"מ ובגובה 220 ס"מ וחלונות רפרפה בגודל 120*60 ס"מ בהתאם לכמות הנדרשת של ח"ח, כולל חיפוי אבן מנוסרת מבחוץ וצבע מפנים כולל שכבת פטקל ואיטום לגג וקופינג ומזרבים ושילוט ותיאום ו/או תכנון ו/או קביעת מיקום וסימון בשטח בי"ס עד הוצאת היתר בנייה למבנה, וכולל הכנת חפירה וצנרת וכבלים עבור הזנה חברת חשמל למבנה התחנה עדגבול מגרש וכולל כבלים עד חדר חשמל לפי ובהתאם לדרישות וסיכום טכני של חברת חשמל וכו'.</p>	קומפ'	1.00		
סה"כ 08.8 חדר טרנס פורמציה - חדר טרפו-10-C					
סה"כ 08 מתקן חשמל -כללי					

28/07/2022

דף מס': 003

כתב כמויות (ריכוד)

חדר טרפו - מבנה תחנה - זרקא-4 - מועצה מקומית ג'סר אלזרקא

סך פרק	סך תת פרק	
		פרק 08 מתקן חשמל - כללי
		תת פרק 08.8 חדר טרנס פורמציה - חדר טרפו-10-C
		סה"כ 08 מתקן חשמל - כללי

סך הכל	
	סה"כ כללי
	17% מע"מ
	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן